

## 7.2. montageanleitungen

### 7.2.6 wandartige fertigteile

#### vorleistungen

- Auf ausreichende Druckfestigkeit der Auflager (Konsolen usw.) ist zu achten
- Auflagerflächen säubern und kontrollieren

#### montage

- Überprüfung der Auflager (Lage, Höhe) ggf. ausgleichen
- Montagelager auflegen (wenn erforderlich)
- Entsprechendes Anschlagmittel ausschließlich an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten verwenden
- Bei übereinanderliegenden Wandtafeln ist eine entsprechende Anzahl an Unterlegplättchen in der Mitte der Tragschale bzw. mindestens 2,5 bis 3 cm von Außenkante entfernt aufzulegen
- Mörtelauflager vorrichten
- Vorsatzschalen dürfen nicht belastet werden
- Fugenbreiten möglichst ausmitteln
- Nach Absetzen des Bauteils müssen Kranseile gespannt bleiben, bis der Bauteil kippstabil gelagert ist
- Bei stehenden Wandplatten ist ein Kran mit 2. Hubwerk zu verwenden
- Fertigteil fein einrichten und aushängen
- Fluchten kontrollieren und ausgleichen
- Wandplatte erst nach endgültiger Befestigung aushängen
- Befestigungstaschen ausmörteln
- Eventuelle Transportsicherungen entfernen

