

Beschreibung	Menge	EH-Preis	Gesamt
EDA - Elementdecke Active KeKelit			
Leistungsumfang EDA - Elementdecke Active KeKelit			
Grundplatte ca. 5 cm + 1cm Mehrstärke (PEDMEHR10), Betongüte C25/30 XC2			
Im Preis enthalten: Ausarbeiten von Montageplänen, planbedingte Passplatten, schräge Abschalung, inkl. Aussparungen rechteckig/quadr. ab 0,015m ² (keine E.-Kleinaussparungen). E.-Kleinaussparungen nur mittels Rohrkapsel oder Elektrodose möglich, Abrechnung lt. Preisliste.			
Sonstige Nebenleistungen wie Einbauteile, Aufz. Festigkeits.-Expositionsklasse udgl. lt. Preisliste. Nachträge werden nur für Leistungen erstellt, die nicht in der Preisliste erfasst sind.			
Oberfläche in schalglatter, porenarmer und spachtelfähiger Qualität – KEIN Sichtbeton.			
Leistung durch AG: Pläne für Produktionsplanung als dwg. und pdf. Datei - keine Downloadplattformen, Bewehrungsangabe (Statik), Planfreigabe ausschließlich über AG (Schalung, Statik, HKLS, Elektro).			
Leistungsumfang zur Lieferung und Einbau:			
Liefern und Einbauen von oberflächennahen Heiz- und Kühlmodulen System KEKELIT CLIMATEFIX KCC150ML, REI 120 geprüft, bestehend aus Klemmschiene PP, mäanderförmig gebogenem 5-Schicht Modulrohr d16x2mm, Rohrabstand 150mm und Ausfädelelementen mit Markierindikator. Die Systemplanung nach ÖN EN12831 / 1264 Serie erfolgt zwischen HKLS-Planer und der Fa. KE KELIT. ACHTUNG zusätzlichen Planungs- und Lieferzeitraum der Register ca. 15-20 Werktagen nach Planfreigabe der Deckenelemente beachten! Übergabe eines Register / Anschlußplans mit hydr. Ausgleichsberechnung. Alle m ² Positionen werden mit der Abrechnungsfläche Elementdecke verrechnet. Bauseitige Leistungen: - Verbindung der einzelnen Kreise und Anschluß an den Verteiler - Dichtheitsprüfung vor und während der Betonage			
Elementdecke Active KeKelit, ab Werk (EDA)	m² 1		
ED Aufzählung f. Mehrstärke 1,0 cm je m2 (PEDMEHR10)	m²	netto	
Leistungen und Zubehör für TBA			
Einbauen von Deckenverteilerschränken 2- 6 650x600x120mm, Sichtblende bauseits (PEDVERT06)	Stk	netto	
Einbauen von Deckenverteilerschränken 7- 12 950x600x120mm, Sichtblende bauseits (PEDVERT12)	Stk	netto	
Liefiern und Einbauen von zweiteiligen Leerdosen für Taupunktfühler inkl. 50cm FXP Leitung 25mm (PEDTAUP)	Stk	netto	